TGA Energietechnik Wittenberg GmbH

Datenblatt für die Anfrage einer Fernwärme-Hausstation (Blatt 1/2)

Objektvorhaben

Bezeichnung:			
Typ:	☐ direkt	☐ indirekt	☐ mit Warmwasserbereitung

Anschrift: **TGA Energietechnik Wittenberg GmbH** Möllensdorfer Straße 13 A 06886 Lutherstadt Wittenberg Telefon: (0 34 91) 61 72 08 Telefax: (0 34 91) 61 72 99	Firma: Bearbeiter: Straße: Ort: Tel: Fax: Angebot wird benötigt bis zum:

Primärseite ☐ PN 16 ☐ PN 25

Leistung	kW		Heizmedium: ☐ Wasser ☐ Dampf	
Vorlauftemperatur	°C		Dampfüberdruck	bar
Rücklauftemperatur	°C		WMZ: ☐ komplett ☐ Paßstück	
anstehender Differenzdruck	bar		gefordertes Fabrikat:	

Sekundärseite ☐ PN 6 ☐ PN 10

	Heizkreis 1	Heizkreis 2	Heizkreis 3	Heizkreis 4
Leistung	kW	kW	kW	kW
Vorlauftemperatur	°C	°C	°C	°C
Rücklauftemperatur	°C	°C	°C	°C
max. Druckverlust je HK	kPa	kPa	kPa	kPa
Fahrweise	☐ konstant ☐ gleitend	☐ konstant ☐ gleitend	☐ konstant ☐ gleitend	☐ konstant ☐ gleitend
Ansprechdruck Sicherheitsventil: bar			Stromversorgung: ☐ 230 V ☐ 400 V	

geodätische Höhe der Gebäude:
zusätzliche Forderungen: (z.B. Ausdehnungsgefäß, WMZ je Heizkreis)

TGA Energietechnik Wittenberg GmbH

Datenblatt für die Anfrage einer Fernwärme-Hausstation (Blatt 2/2)

Warmwasserbereitung

Anschluß:	☐ Primärseite	☐ Sekundärseite	
max Leistung:	kW	Leistungskennzahl:	Anzahl WE:

System der WWB:	☐ Durchflußsystem TGA Kontra-Legio
	☐ Speicherladesystem
	☐ Speichersystem (Speicher mit innenliegenden Heizflächen)

Speicher	Anzahl:	Inhalt:	l	☐ Edelstahl	☐ emailliert

Schaltungsart:	☐ Parrallelbetrieb (gleichzeitig WWB und Heizung)
	☐ Vorrangbetrieb (zeitlich begrenzte Einschränkung der Heizung)

Regelung

DDC-Regler	gefordertes Fabrikat:
	☐ Handbedienelemente für Pumpen und Ventile
	☐ Ansteuerung der Zirkulationspumpe
	☐ Schnittstelle für zentrale Leittechniik

Isolierung der FW Station ab Werk:	☐ PUR- Schaum und Polystyrol mit PVC-Folie
	☐ Mineralwolle mit Blechmantel

Weitere Angaben (z.B. max. Einbringmaße, Modulbauweise, TAB, vorhandene Speicherbehälter)